



Popis činnosti		XII.22				I.23				II.23				III.23				IV.23				V.23				VI.23											
		48	49	50	51	52	FP	1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	FP	14	15	16	17	FP	18	19	20	21	FP	23	24	25	26	FP
Popis činnosti																																					
1.NP																																					
- zdění konstrukce, stěny, příčky																																					
- úpravy povrchů - omítky - štuky																																					
- opravy a retuše sociálek																																					
- podlahy a podlahové konstrukce - stěrky																																					
- zámečnické konstrukce - terasa																																					
- obklady stěn																																					
- gumové koberce podlah																																					
- dlažby podlah																																					
- SDK podhledy																																					
- malby stěn a nátěry konstrukcí																																					
2.NP																																					
- zdění konstrukce, stěny, příčky																																					
- úpravy povrchů - omítky - štuky																																					
- opravy a retuše sociálek																																					
- podlahy a podlahové konstrukce																																					
- zámečnické konstrukce - zábradlí schodiště																																					
- obklady stěn																																					
- gumové koberce podlah																																					
- dlažby podlah																																					
- SDK podhledy a stěny																																					
- malby stěn a nátěry konstrukcí																																					
venkovní schodiště																																					
- sanace schodiště																																					
- fasáda schodiště																																					
- dlažby schodiště																																					
- zábradlí schodiště																																					
venkovní zpevněné plochy																																					
- zemnění a hromosvod																																					
- montáž obrubníků a dlažeb																																					
Fasáda objektu - dokončení																																					
- montáž lešení																																					
- omítka a dokončovací práce																																					
- osazení parapetů																																					
Výtah																																					

[illegible]

Důvody stanovení termínu dokončení k 30.6.2023

1. dokončení fasády - nelze dokončit v období klimaticky nevhodném, podmínka +5stupňů 48odin
2. dokončení venkovních zpevněných ploch - dtto bod 1
3. dokončení venkovního schodiště - dtto bod 1
4. dokončení venkovní terasy - dtto bod 1
5. dokončení kompletací - gumové krytiny - nejsou stále objednané, neznáme termíny dodání
6. dokončení kompletací VZT zařízení pro Bistro - nejsou stále objednané, neznáme termíny dodání
7. dokončení pokládky PVC krytin v 1.NP, 2.NP a na schodišti - není stále objednané
8. dokončení výměny zařízeníových předmětů - nejsou ještě objednané, nejasné termíny dodání
9. vážnou dodávky a montáže dodavatelů. Měli činnost nasmlouvanou do konce roku a koliduje jim to s jinou nasmlouvanou zakázkou
10. Gastrotechnologie - nejasné termíny dodání zařízení - dosud neobjednáno