

	Zpracoval	Schválil (objednatel)	Převzal (stavbyvedoucí)
Jméno	Petr Kopic		Petr Hajný
Podpis			
Datum	31.5.2016		

Kontrolní a zkušební plán stavby KZP č. 316023/a

stavba: **Obnova železničního mostu M-03 přes potok Modla - Lovosice**

objekty: **Most M-03**

etapa: **Celkový**

Obsah:

1. Úvodní list
2. Zemní práce, bourání, podkladní vrstvy
3. Kryty z dlažeb, Beton
4. Izolace proti vodě Vysvětlivky

Objekt, konstrukce: M-03

Technologie: Zemní práce, bourání, podkladní vrstvy

číslo	Označení kontroly	Název kontroly a činnosti		Četnost kontrol a zkoušek / počet celkem		za kontrolu odpovídá	Kontrolu provádí	Metoda kontroly	Záznamy o jakosti	Závazné normy a předpisy – hodnoty a mezní odchylky
1.	KPZ 2	Kontrola vytyčení, odpojení a případné ochrany inž. sítí	doklady správců IS	před zahájením bouracích, demontážních i zemních prací		SV	SV	vizuálně, měřením	SD	ČSN 730038, vyhl. 324/90, PD, SOD
2.	KPZ 3	Průběžná kontrola bouracích, demontážních a zemních prací	shoda s PD	v průběhu - 1x/sm. - průběžně		SV	SV	vizuálně, měřením	SD	PD, SOD
3.	KPZ 6	Konečná kontrola provedených bouracích, demontážních a zemních prací	shoda s PD	po ukončení výkopů a bouracích prací		SV	SV	měření rozměrů, sklony, úprava	SD	dle PD
4.	KPP 2	Kontrola přejímky dodávek nakupovaných materiálů pro podkladní vrstvy	dod. listy, prohlášení atd.	před a v průběhu provádění - každá dodávka		SV	SV	vizuálně, měřením	SD	dle PD, PZ
5.	KPP 6	Konečná kontrola provedení podkladních vrstev komunikace	rovinatost	po ukončení podkladních vrstev komunikace		SV	SV	vizuálně, měřením	SD	dle PD

Vypracoval: Petr Kapič

Objekt, konstrukce: M-03

Technologie: Kryty z dlažeb

6.	KPD 0 !!!	Kontrola podkladu	rovinatost, spády	před zahájením prací - 1x		SV	SV	vizuálně měřením	SD	dle PD
7.	KPD 1	Přejímka dodávek vstupních materiálů	dod. listy, prohlášení atd.	před a v průběhu provádění - každá dodávka		SV	SV	vizuálně měřením	SD	dle PD, PZ
8.	KPD 3	Průběžná kontrola provádění krytu	rovinatost, tloušťka vrstvy	v průběhu provádění prací - průběžně		SV	SV	vizuálně měřením	SD	dle PD, T09
9.	KPD 5	Konečná kontrola provedení krytu - přejímka	rovinatost, spády, zasypaní spár, vzhled	po ukončení krytu		SV	SV	vizuálně měřením	SD	dle PD

Technologie: Beton

10.	KPB 1 !!!	Kontrola bednění a výztuže před betonáží	- pevnost a tuhost bednění - výztuž dle PD	před zahájením betonáže každého celku		SV	SV TDI	vizuálně měřením	SD	ČSN P ENV 13670-1, TKP kap. 18
11.	KPB 2	Kontrola vyrobené výztuže podle objednávky a dodacího listu		při převzetí od dodavatele - každá dodávka		SV	SV	vizuálně měřením	SD	ČSN P ENV 13670-1 a dle PD
12.	KPB 4	Přejímka čerstvého betonu	dodací listy vzhled betonu konzistence	při převzetí na stavbě - každá dodávka		SV	SV	vizuálně měřením	Záznam z betonáže	TKP kap. 18, viz T 18 příloha 4
13.	KPB 5	Kontrolní zkoušky ztvrdlého betonu	pevnost v tlaku odolnost proti CHRL	1 zkouška = 3 krychle - beton C 30/37, XF4, XD3 1 zkouška = 1 válec - beton C 30/37, XF4, XD3		SV	způsobila zkušebna	dle čl. 18.5 TKP	Záznam z betonáže, protokoly z laboratoře	TKP kap. 18, viz T 18 příloha 3
14.	KPB 7	Kontrola zhotovené betonové konstrukce	shoda rozměrů a sklonů, celkový vzhled	po odbednění každého celku		SV	SV	vizuálně měřením	SD	TKP kap. 18

Vypracoval: Petr Kapic

Objekt, konstrukce: M03

Technologie: Izolace proti vodě

číslo	Označení kontroly	Název kontroly a činnosti		Četnost kontrol a zkoušek / počet celkem		za kontrolu odpovídá	Kontrolu provádí	Metoda kontroly	Záznamy o jakosti	Závazné normy a předpisy – hodnoty a mezní odchylky
15.	KPE 1 !!!	Kontrola podkladu	shoda s PD	před každým zahájením na podkladu		SV	SV	vizuálně měřením	SD	dle PD
16.	KPE 2	Přejímka dodávek nakupovaných materiálů	dod. listy, prohl., atd.	před a v průběhu provádění - každá dodávka		SV	SV	vizuálně, měřením	SD	legislativa standardy výrobců
17.	KPE 4 !!!	Konečná kontrola provedení izolačního systému a zálivek	Celkový vzhled, spoje, přilnavost k podkladu, celistvost	po ukončení vrstvy - každý úsek		SV	SV	vizuálně, měřením	SD	dle PD

Vypracoval: Petr Kapic

Vysvětlivky:

PD Projektová dokumentace
 TKP Technické kvalitativní podmínky
 KP Kontrolní postup
 TDI Technický dozor investora
 SD Stavební deník
 SV Stavbyvedoucí
 RDS Realizační dokumentace stavby
 SOD Smlouva o dílo
 PZ Průkazní zkoušky
 CHRL Chemické a rozmrazovací látky
 IS Inženýrské sítě