

# Město Lovosice



## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“


uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

### Smluvní strany

#### Objednatel

se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věcná jednání:  
e-mail/telefon:  
IČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

#### Město Lovosice

Školní 407/2, Lovosice, 410 30  
Ing. Milanem Dianem, Ph.D., MBA, starostou města  
  
00263991  
Komerční banka, a. s.  
724471/0100

(dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel:

se sídlem:  
zastoupený:  
e-mail/telefon:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

#### GKR STAVBY s.r.o.

Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem  
 jednatel společnosti  
63144719  
CZ63144719

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9081, datum zápisu 29.5.1995.

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“.

2. Tímto dodatkem č. 2 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

## V. Doba plnění

1. Předání staveniště: objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště po uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Zahájení realizace díla: nejpozději do 5 pracovních dní po předání staveniště

**Původní ukončení stavebních prací dle SoD vč. dodatku č.1: do 12 měsíců od zahájení stavebních prací v souladu s harmonogramem prací, který je pevnou součástí SOD (příloha č.1)**

**Nový termín ukončení stavebních prací dle dodatku č.2: 6 měsíců od předání odsouhlasené projektové dokumentace změn /dále jen PD/, objektu občanské vybavenosti, U stadionu 1022/2, 410 30 Lovosice, parc.č. 981, 976/5, 979/1, 976/1 a nově naceněného výkazu výměr těchto projektovaných změn, přičemž nově naceněným výkazem výměr se má na mysli podpis právního dokumentu ze strany objednatele a zhotovitele se změnou stavebních prací souvisejících s úpravou zadání díla.**

## VI. Cena díla

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 1 činí: **90 669 721,81 Kč bez DPH** (slovy: Devadesátmilionůšestsetšedesátdevěttisícšedmdsetdvacetjeden korun českých osmdesátjeden haléřů).

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Smluvní cena dle SoD a dod.č.1 za provedení díla v Kč bez DPH činí:</b> | <b>90 669 721,81 Kč</b>        |
| <b>Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č.2 činí:</b>            | <b>+ 3 436 549,60 Kč</b>       |
| <b>Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí</b>            | <b><u>94 106 271,41 Kč</u></b> |

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č.2 činí: **94 106 271,41 Kč bez DPH** (slovy: Devadesátčtyřmilionůstošesttisícdvěstěšedmdesátjeden korun českých čtyřicetjeden haléřů).

Položkový rozpočet se mění dle soupisu prací, které byly vyčísleny novým soupisem prací – změnové listy ze 09.09.2022 a které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- Změnové listy č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ze dne 9.09.2022

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 12.10.2022, č. usn. **285/2022**

V Lovosicích dne

*19/10/2022*

v ..... dne *12.10.2022*

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA  
Starosta města



jednatel společnosti



