

## Dodatek č. 2

### ke Smlouvě na zpracování Projektové dokumentace – Výstavba parkoviště u nádraží ČD v Lovosicích

uzavřená v souladu s §2886, a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Lovosice  
**Sídlo:** Školní 407/2, 410 30 Lovosice  
**Zastoupený:** Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou města  
**Zástupce pro věcná jednání:** Ing. Ondřej Rondoš, vedoucí odboru majetku a investic  
**E-mail/telefon:** [REDAKCE]  
**IČ:** 002 63 991  
**Bank. spojení:** Komerční banka, a.s. č. ú.: 724471/0100

**Zhotovitel/dodavatel:** účastníci Společnosti „SP+SPEU\_ČD\_Lovosice“  
založené Smlouvou o Společnosti ze dne 20.12.2016  
**SUDOP PRAHA a.s.**  
Společnost je zapsána zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088  
**Sídlo:** Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
**Zastoupený:** Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva  
**IČ:** 25793349  
**DIČ:** CZ25793349  
**jako „Správce“ a „Společník 1“**

a

**Zhotovitel/dodavatel:** SUDOP EU a.s.  
**Sídlo:** Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
**Zastoupený:** Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem  
**Zástupce pro věcná jednání:** Ing. Miroslav Váňa  
[REDAKCE]  
**IČ:** 05165024  
**DIČ:** CZ05165024  
**jako „Společník 2“**  
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov,  
Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a  
Smlouvy o společnosti ze dne 20. 12. 2016

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že v zájmovém území železniční stanice Lovosice probíhá v současné době stavba „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“. Plocha budoucího parkoviště slouží jako zařízení staveniště, stavba není ještě dokončena a předána budoucímu správci. V zájmovém území byly stavbou položeny inženýrské sítě a další zařízení. Tato skutečnost omezuje využití území pro potřeby města, neboť stavbou parkoviště bude „narušeno“ ochranné pásmo drážních zařízení.

Na základě zjištěných skutečností projektant požádal správce zařízení a vlastníka pozemku o předání relevantních podkladů a definování podmínek pro realizaci záměru města Lovosice. Bylo svoláno místní šetření, a dne 27. dubna 2017 bylo definováno území vhodné pro realizaci parkoviště i podmínky pro prodej dotčeného pozemku.

Návrh geometrického plánu pro oddělení pozemků a zřízení věcných břemen zajistí pracovníci SŽDC s. o.

Na základě požadavku koordinace staveb, projednání rozsahu připravované stavby a požadavku na ověřené vstupní podklady, především geodetické zaměření skutečného provedení kolejového řešení, umístění kabelových tras apod., bylo ze strany správce zařízení přislíbeno postupné předání podkladů dle dokončených částí stavby. Ačkoli správce SŽG ověří geodetickou dokumentaci následně, po kompletním předání dat celé dokončené stavby, vznikla dohoda o využití těchto dílčích dat pro projektové práce ihned po jejich získání. Předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby se předpokládalo do konce měsíce září. S ohledem na časovou prodlevu při získání těchto relevantních geodetických dat je nutné opětovně upravit termíny plnění uvedené ve Smlouvě o dílo.

Dotčená stavba „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“ byla dokončena v měsíci září 2017 s tím, že dokumentace skutečného provedení stavby a především geodetické zaměření stavby a inženýrských sítí k dnešnímu dni není dokončeno a předáno správci (odborné složce SŽDC s.o.). S ohledem na tuto skutečnost ani SŽG (železniční geodezie) nepřipravila oddělení pozemků, ani správci zařízení nepředali zhotoviteli dokumentace relevantní podklady pro realizaci projektu.

Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy, ani v době uzavření dodatku č. 1 známa a ani nemohla být smluvními stranami předem predikována. Současně Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením Harmonogramu plnění Smlouvy nenárokuje vůči Objednateli žádné nároky či zvýšení Ceny Díla.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. X odst. 10.1 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy objednatele ze dne 19. 01. 2017, smlouvy č. zhot.: 17-002.640 ve znění dodatku č. 1 takto:

#### 1) Článek III., Doba plnění

- zrušuje se stávající text v odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu:

Zahájení realizace:	po podpisu smlouvy a upřesnění podmínek využití pozemku SŽDC s. o. (předání návrhu oddělovací plán pozemků)
Koncepce technického řešení	31.05.2017 – projednání
Dokumentace pro územní řízení	do 2 týdnů od předání podkladů složek SŽDC s.o. a odsouhlasení koncepce ze strany objednatele
Dokumentace pro stavební řízení včetně dokladové části	do 3 měsíců po odsouhlasení DÚR
Termín ukončení:	5 týdnů po podání žádosti o stavební povolení

II.

1. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
2. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá, za to, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv.
3. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy objednatele ze dne 19.01.2017, smlouvy č. zhot.: 17-002.640 nedotčená dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 se nemění.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE


Datum jednání a číslo usnesení: 22.11.2017, č. usn. 440/2017.

V Lovosicích dne 04/12/ 2017

Za objednatele:




Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta




V Praze dne 10.11. 2017

Za zhotovitele:




Ing. Tomáš Slaviček  
předseda představenstva



Ing. Ivan Pomykáček  
místopředseda představenstva



na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci



na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

SUDOP EU a.s.

