

# Město Lovosice



## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „ Revitalizace městského domu Osvoboditelů 50/59, Lovosice“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Lovosice</b>
Zastoupený:	Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ:	002 63 991
DIČ:	CZ00263991
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]
E-mail /tel.:	[REDACTED]

*Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.*

(dále jen **objednatel**)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>PERFECT B.V. s.r.o.</b> [REDACTED]
se sídlem:	Jungmannova 529/12, 410 02 Lovosice
zastoupený:	[REDACTED] ednatel společnosti
e-mail/telefon:	[REDACTED]
IČ:	25409387
DIČ:	CZ25409387
bankovní spojení:	[REDACTED]
č. účtu:	[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16135, datum zápisu 9.11.1999.

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.11.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Revitalizace městského domu Osvoboditelů 50/59, Lovosice“.
2. Tímto dodatkem č. 2 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

## V. Doba plnění

1. Předání staveniště: objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště po uveřejnění smlouvy v registru smluv.  
Zahájení realizace díla po předání staveniště  
**Původní ukončení stavebních prací dle SoD vč. dodatku č.1: do 5 měsíců od předání staveniště.**

**Nový termín ukončení stavebních prací dle dodatku: do 2 měsíců od ukončení a předání opravy střešního pláště objektu domu č.p. 50/59 v ulici Osvoboditelů v Lovosicích, přičemž ukončením a předáním opravy střešního pláště se má na mysli podpis předávacího protokolu ze strany objednatele a zhotovitele o ukončení stavebních prací souvisejících s opravou střešního pláště.** Termín se mění dle harmonogramu prací, který byl zpracován dle nového soupisu prací a který je přílohou č.2 tohoto Dodatku.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- Původní harmonogram prací
- Aktualizovaný harmonogram prací

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 09. 09. 2020 č. usn 286/2020

V Lovosicích dne 28/9/20

V Lovosicích dne 24. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta  
Města Lovosice



.....jednatel

