HARMONOGRAM významných milníku
Obnovení a zastřešení pódia na Václavském náměstí –
projektová dokumentace, inženýring, stavba a kolaudace

tyden v roce									31	32	33	34	35	36	37	40	41	42	43	44	45
týdny									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dokumentace pro stavební povolení, inženýring																					
stavební řízení, získaní stavebního povolení																					
dokumentace pro provádění stavby																					
předaní staveniště																					
demolice pódia																					
zemní práce																					
betonáž nového pódia																					
stavba ocelové konstrukce																					
instalace plachty																					
dokončovací práce																					
dokumentace skutečné provedení stavby																					
podání žádosti ke kolaudaci sloučenému řízení																					
kolaudace, vydává rozhodnutí o kolaudaci																					
předaní - převzetí díla																					